



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

.....
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานและแสดงถึงงบประมาณที่ได้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน พร้อมทั้งปิดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายพรชัย พ้อบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก



รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด

อบต.พุ่มแก

โทร/โทรสาร ๐ - ๔๒๐๖๐ - ๕๕๙

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)			ผลการใช้งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๓	๗,๓๒๘,๗๘๐	๗	๐	๑๓	๑,๕๕๔,๗๐๐	
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๑,๐๘๐,๓๒๖	๐	๐	๒	๐	
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน							
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๖	๕๗๐,๐๐๐		๐	๒๖	๐	
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๒๔๐,๐๐๐		๐	๕	๐	
๒.๓ แผนงานงบบกกลาง	๓	๑๓,๐๘๐,๐๐๐	๓	๐	๓	๗,๐๙๖,๗๐๐	
๓. การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้							
๓.๑ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๔	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๔	๐	
๔.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ							
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๕	๐	
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๕	๐	
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น							
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๓	๓,๒๐๗,๕๑๐	๐	๓	๐	๑,๕๑๗,๘๗๘.๓๑	
๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๖๙๐,๐๐๐	๑๑	๐	๑๒	๖๒๐,๐๐๐	

สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)			ผลการใช้งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖.การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน							
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๓	๙๙๖,๗๐๐	๐	๐	๑๓	๐	
๖.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	
๖.๓ บริหารงานคลัง	๑	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๑	๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
สรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน (จำนวนโครงการ)			ผลการใช้งบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๘,๔๐๙,๑๐๖	๗	๐	๑๕	๑,๕๕๔,๗๐๐	กองช่าง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	๓๔	๑๓,๘๙๐,๐๐๐	๓	๐	๓๑	๐	สำนักปลัด
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	๔	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๔	๗,๐๙๖,๗๐๐	สำนักปลัด
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ	๑๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	๓	๐	๐	สำนักปลัด
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๔,๑๖๗,๕๑๐	๑๑	๐	๑๒	๒,๑๓๗,๘๗๘.๓๑	สำนักปลัด
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	๑๕	๑,๐๕๘,๗๐๐	๐	๓	๑๕	๐	สำนักปลัด
รวม	๑๑๓	๒๗,๘๗๕,๓๑๘	๒๑	๓	๙๐	๑๐,๗๘๙,๒๗๘.๓๑	

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	โครงการ ปรับปรุงต่อเติม อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก (ห้องสำนักปลัด และห้อง กอง คลัง)	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมตัดแปลงโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารคอนกรีตเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) ห้องสำนักปลัด กว้าง ๒.๙๕ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร ห้องคลัง กว้าง ๒.๙๕ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกกำหนด	๕๐๐,๐๐๐			✓		ม.ค. – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำบล หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำบล หมู่ที่ ๗ สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกกำหนด	๑๖๘,๖๐๐			✓		ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนางเลิศ - ขอนกอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกกำหนด	๓๓๓,๐๐๐	✓				ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	๓๓๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ ๘ สายโคกนารี - นายาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ ๘ ถนนสายโคกนารี - นายาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	๒๙๘,๙๐๐	✓				ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

		กำหนด								
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านพุ่มแก – บ้านอ่างลาดเม็ก หมู่ที่ ๑๒	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๒ ถนนสายบ้านพุ่มแก - อ่างลาดเม็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๙๙,๙๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๔ ถนนสายบ้านหนองหอยใหญ่-ห้วยเก็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๔ ถนนสาย บ้านหนองหอยใหญ่-ห้วยเก็ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ตารางเมตร	๓๙๙,๖๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	๓๙๙,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็กป่าช้าบ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ ๙ หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๙๗ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน	๑๙๗,๖๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	๑๗๑,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

		ตำบลพุ่มแกกำหนด								
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๘	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านโพนตู หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กป่าช้าบ้านโพนตู หมู่ที่ ๓ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๖๔,๘๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	๖๔,๘๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาช่าง หมู่ที่ ๑๒ ถนนสายข้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาช่าง หมู่ที่ ๑๒ ถนนสายข้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก งานรื้อถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และเทคอนกรีตกลับคืน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	๙๙,๙๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	๙๙,๙๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

		กำหนด								
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้างนางเลิศ หมู่ที่ ๑๖ ถนนสายป่าช้าบ้านนางเลิศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๑๖ ถนนสายป่าช้าบ้านนางเลิศ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกกำหนด	๓๔๘,๗๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้างนางเลิศ หมู่ที่ ๑๖ ถนนสายนาย ชูตงค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง	๒๓๕,๓๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอไตร หมู่ที่ ๑๔ ถนนสายหลังวัดพระพุทธบาทจอมทอง- ป่าช้าสาธารณะ บ้านหนองหอยใหญ่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหอไตร หมู่ที่ ๑๔ ถนนสายหลังวัดพระพุทธบาทจอมทอง- ป่าช้าสาธารณะ บ้านหนองหอยใหญ่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วน ตำบลพุ่มแกกำหนด	๓๔๘,๗๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๕ ถนนสายนางอุเทน นน့်คนหม่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๕ ถนนสายนางอุเทน นน့်คนหม่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๕๘,๖๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๐.๐๐	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๑ ถนนสายหน้าบ้านนางเพียงสิน เนตรวงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๑ ถนนสายหน้าบ้านนางเพียงสิน เนตรวงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๒๙๙,๘๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพนคู่ หมู่ที่ ๓ ถนนสายโพนคู่ - โคกสวรรค์ (ไหล่ทางด้านทิศตะวันออก) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๕๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพนคู่ หมู่ที่ ๓ ถนนสายโพนคู่ - โคกสวรรค์ (ไหล่ทางด้านทิศตะวันออก) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๕๐ ตารางเมตร	๓๐๗,๖๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๑ ถนนสายหน้าบ้านนางเพียงสิน เนตรวงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๑ ถนนสายหน้าบ้านนางเพียงสิน เนตรวงษ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๒๙๙,๘๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพนคู่ หมู่ที่ ๓ ถนนสายโพนคู่ - โคกสวัสดี (ไหล่ทางด้านทิศตะวันออก) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๕๐ ตารางเมตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโพนคู่ หมู่ที่ ๓ ถนนสายโพนคู่ - โคกสวัสดี (ไหล่ทางด้านทิศตะวันออก) กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๖.๕๐ ตารางเมตร	๓๐๗,๖๐๐				✓	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	-	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ				
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		๒๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๑๘,๒๒๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙		๕,๓๓๒,๖๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๐๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙		๑,๗๒๕,๖๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙		๓๘,๕๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	โครงการจัดงานบุญประเพณี เดือนสาม ม.๘	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๙		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญคุณลานปราสาททรวงข้าว ม.๙	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๙		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการจัดงานประเพณีออก พรรษาไหลเรือไฟบก	๖๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๘		๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๘		๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านโพนดู่ ม.๓	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๙		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านหนองกุง ม.๑๐	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๙		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว วัดสามโพธิ์คำ หมู่	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๙		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

๑๓										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๘๐๗,๖๑๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๘๓๐,๒๕๐	สำนัก ปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๘๐๗,๖๑๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๓๐๑,๘๖๐	สำนัก ปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๗๐๘,๖๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๓๘๕,๗๖๘.๓๑	สำนัก ปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ