

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ถนนสายบ้านดัดเต่า – บ้านขอนแก่น	๒๕๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนางเลิศ – บ้านหนองกอง	๕๐๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านโนนจันทร์ – บ้านนาทราย หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านพุ่มแก – หมู่ที่ ๓ บ้านโนนตู	๙๓,๓๕๔	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๙๑,๒๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑	๔๘๖,๐๐๐	✓				พ.ย. ๖๖ – ก.พ. ๖๗		๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ ถนนสายทางเข้าบ้านนวยาง	๔๙๐,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ถนนสายทางเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง	๔๘๖,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถนนสายพุ่มแก – โพนตู	๔๙๒,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถนนสายแยกห้วยกุดละเอ – นายเอกพล	๔๑๐,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุ่มแก – อ่างลาดเม็ก หมู่ที่ ๒	๒๙๒,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเล็ด – ขอนกอง หมู่ที่ ๖	๔๘๗,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๒๓๘,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๒๓๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหนองจาน หมู่ที่ ๑๓	๒๔๗,๐๐๐	✓				พ.ย. ๖๖. – ก.พ. ๖๗		๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองขุนบ้าน หมู่ที่ ๑๖	๔๙๘,๐๐๐	✓				พ.ย. ๖๖. – ก.พ. ๖๗		๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโนนบ้านฮ้าง – ป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔	๔๘๘,๐๐๐	✓				พ.ย. ๖๖. – ก.พ. ๖๗		๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านผู้ใหญ่เด่นศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑	๓๙๕,๐๐๐	✓				พ.ย. ๖๖. – ก.พ. ๖๗		๓๙๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพุ่มแก – อ่างลาดเม็ก หมู่ที่ ๒	๒๙๒,๐๐๐	✓				ต.ค. – ธ.ค. ๖๖		๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ ถนนสายบ้านโพนตู – บ้านโคกส้วสต์ หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๙	๑๑๗,๗๒๐	✓				ม.ค.– มี.ค. ๖๗		๑๑๗,๗๒๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ ถนนสายบ้านโพนแพง – บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๓ – หมู่ที่ ๑๕	๑๙๗,๒๘๐	✓				ม.ค.– มี.ค. ๖๗		๑๙๗,๒๘๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงาน สาธารณสุข	๑๐๘,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๔๔,๙๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อ ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	๖๗๒,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๒๔๓,๖๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๕,๔๕๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๔,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยงาน สาธารณสุข	๑๐๘,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๔๔,๙๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๔,๐๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๑,๔๐๐,๔๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๒๘,๐ ๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๔,๐๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๔๐๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๑,๔๐๐,๔๐๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๒๔๙,๖๔๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	โครงการจัดงานบุญประเพณี เดือนสาม ม.๘	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๒	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญคุณลานปราสาททรวงข้าว ม.๙	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการจัดงานประเพณีออก พรรษาไหลเรือไฟบก	๖๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖		๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๔	โครงการประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	✓				ต.ค. ๖๖		๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๕	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านโพนตู๋ ม.๓	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๖	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านหนองกุ้ง ม.๑๐	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๗	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านโพนแพง ม.๑๓	๓๐,๐๐๐	✓				ม.ค. – มี.ค. ๖๗		๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	๑,๘๕๗,๖๐๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๑,๒๖๒,๗๙๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	✓				ม.ค. ๖๗		๑๔๙,๔๕๐	สำนักปลัด	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๘๒๕,๒๑๑	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๑๓๔,๐๒๘	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	๘๔๑,๒๙๐	✓				ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๔๒๐,๓๖๙.๗๘	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนแนวทางการพัฒนา

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี ระบุ.....)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร	๒๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๑๒๖,๒๔๘	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๒๐๐,๐๐๐		✓			ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗		๑๖๙,๐๙๐	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ