



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**




**องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม**



งานแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

โทรศัพท์ 0 4206 0559
 www.phumkae.go.th





รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567




องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



งานแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

โทรศัพท์ 0 4206 0559
 www.phumkae.go.th



คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เป็นรายงานการติดตามความคืบหน้าและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยผลการติดตามความคืบหน้าที่ปรากฏใน รายงานฉบับนี้ จะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของสำนัก/กอง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ และการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ตามแผน ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป งานแผนและงบประมาณขอขอบคุณผู้บริหารทุกสำนัก/กอง ที่กรุณาให้การสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การจัดทำรายงานการ กำกับติดตามการดำเนินงาน มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

งานแผนและงบประมาณ

สำนักปลัด

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- | | |
|---|---|
| ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๓. ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล | ๒ |
| ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๕ |
| ๕. ประโยชน์การติดตามและประเมินผล | ๗ |

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ๙ |
| ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ๑๖ |

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|---|----|
| ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒๑ |
| ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๒๗ |
| ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | ๓๑ |

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- | | |
|--|----|
| ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม | ๓๘ |
| ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต | ๓๘ |

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะ เพื่อการพัฒน่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒน่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ งานต่างๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลพุ่มแก

บทสรุปของความสำคัญก็คือ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

๒.๔ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณด้วย

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๓.๑.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดไว้ใน ข้อ ๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี กรอปรระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม

๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๓.๒.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุมแก คัดเลือก จำนวน ๓ คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ๑) นายสรารุช รักษาพล | ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พุมแก หมู่ที่ ๑๖ |
| ๒) นายเอกพล ตูนา | ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พุมแก หมู่ที่ ๑ |
| ๓) นางบุญเพ็ง เมืองสุวรรณ | ตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.พุมแก หมู่ที่ ๑๕ |
- ๓.๒.๒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| ๑) นางปรารถนา วงศ์ขาวูม | ตำแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๙ |
| ๒) นายสมร พันธา | ตำแหน่งผู้แทนประชาคม หมู่ ๑๒ |

๓.๒.๓ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุมแก คัดเลือก จำนวน ๒ คน ได้แก่

- | |
|---|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดักเตาโนนจันทร์ |
| ๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเลิศ |

๓.๒.๔ หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน ได้แก่

- | |
|---|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๒) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |

๓.๒.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

- | | |
|------------------------|----------------------|
| ๑) นายกมล พ่ออมาตย์ | ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๒) นางดวงรัตน์ พ่อสียา | ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ |

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพุมแก ได้แก่ นายสรารุช รักษาพล สมาชิกสภา อบต.พุมแก ม.๑๖ เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพุมแกได้แก่ หัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพุมแก

๓.๓ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุมแก ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุมแก ดังนี้

๓.๓.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๓.๓. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓.๓.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะ ได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก


๓.๓.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๓.๓.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลพุ่มแก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๓.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก หรือผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จาก รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น

๓.๔ ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปีภายในเดือนธันวาคมและสรุปภาพรวมของการติดตามที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตาม และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลพุ่มแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดัง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก จึงแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก แต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ

๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตาม เป้าหมาย ที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๗.๕)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๕.๕๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๓๙ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๕๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวน ๙๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ จำนวน ๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ จำนวน ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จำนวน ๓๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและ
เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน ๔๔ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๘๐
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๗
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๓.๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๓.๘
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐	มีการประมาณการรายได้ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๓.๘
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๗๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๗๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๑๕๑	๒๙๘,๙๒๑,๑๑๖	๔๕	๑๔,๔๖๙,๖๐๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑.แผนงานสาธารณสุข ๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓.แผนงานงบกลาง	๙๔	๑๔,๙๐๔,๐๐๐	๑๑	๑๑,๔๕๗,๓๙๓
๓. การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘	๓๑๐,๐๐๐	๑	๑๔,๖๓๕
๔. การพัฒนาด้านก่อกองเทียะการบริกจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ	๑.งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๖	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๙,๘๒๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๖	๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๐๐,๘๔๖.๓๓
๖.การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	๑.แผนงานบริหารทั่วไป ๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๔	๖,๕๙๘,๐๐๐	๕	๑,๐๗๐,๐๕๐
รวม		๓๓๙	๓๙๘,๓๙๓,๑๑๖	๗๘	๓๐,๙๑๓,๗๔๔.๓๓

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๕	๑๖,๑๒๔,๘๐๖	๔๕	๑๔,๔๖๙,๖๐๐	๔๕	๑๔,๔๖๙,๖๐๐
๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๕๕	๑๔,๙๐๔,๐๐๐	๑๑	๑๑,๔๕๗,๓๙๓	๑๑	๑๑,๔๕๗,๓๙๓
๓. การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	๘	๓๑๐,๐๐๐	๒	๑๔,๖๓๕	๑	๑๔,๖๓๕
๔.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ	๖	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๙,๘๒๐	๑	๑๙,๘๒๐
๕. การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๐๐,๘๔๖.๓๓	๑๕	๓,๙๐๐,๘๔๖.๓๓
๖. การพัฒนาด้านการเพิ่ม ศักยภาพขององค์การบริหารส่วน ตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	๔๕	๖,๕๙๘,๐๐๐	๕	๑,๐๗๐,๐๕๐	๕	๑,๐๗๐,๐๕๐
รวม	๓๓๙	๓๙๘,๓๙๓,๑๑๖	๗๘	๓๐,๙๑๓,๗๔๔.๓๓	๗๘	๓๐,๙๑๓,๗๔๔.๓๓

๑.๔ ผลที่ได้จากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๙๘,๙๒๑,๑๑๖.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๘ ของจำนวนโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จากจำนวน ๑๕๑ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๐ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๖,๑๒๔,๘๐๖ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ลงนามสัญญา จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙ ของงบประมาณ ๑๖,๑๒๔,๘๐๖ บาท ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๒ ของจำนวนโครงการที่ลงนามสัญญา และคิดเป็นร้อยละ ๕.๓๙ ของงบประมาณ ๑๖,๑๒๔,๘๐๖ บาท ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน ๑๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๐ ของจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๕.๖๗ ของงบประมาณ ๒๘๔,๔๕๑,๕๑๖.๐๐ บาท

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๔ ของจำนวนโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จากจำนวน ๙๔ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๗.๒๘ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๙๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ลงนามสัญญา จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๐ ของจำนวน โครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๗ ของงบประมาณ ๑๔,๙๐๔,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๐ ของจำนวนโครงการ ที่ อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๕ ของงบประมาณ ๑๑,๔๕๗,๔๙๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๐ ของ จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๕ ของงบประมาณ ๑๑,๔๕๗,๔๙๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจำนวนโครงการตาม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จากจำนวน ๘ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ลงนามสัญญา จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจำนวนโครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๒๑ ของงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวน โครงการที่ลงนามสัญญา และคิดเป็นร้อยละ ๔.๗๒ ของงบประมาณ ๑๔,๖๓๕ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ ของจำนวน โครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จากจำนวน ๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๙ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๘๒๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ลงนามสัญญา จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๙ ของงบประมาณ ๑๙,๘๒๐ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของจำนวนโครงการลงนามสัญญา และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๙ ของงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๙ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จากจำนวน ๓๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๑ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ลงนามสัญญา จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ ของจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๑ ของงบประมาณ ๓,๙๐๐,๘๔๖.๓๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ ของจำนวนโครงการที่ลงนามสัญญา และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๑ ของงบประมาณ ๓,๙๐๐,๘๔๖.๓๓ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของจำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๑ ของงบประมาณ ๓,๙๐๐,๘๔๖.๓๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่าย
ทุกภาคส่วน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ จำนวน ๔๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๕๙๘,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของจำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕
จากจำนวน ๔๕ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ ของจำนวนเงินงบประมาณ ๖,๕๙๘,๐๐๐ บาท ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการที่ลงนามสัญญา จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของจำนวนโครงการ
ที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ ของงบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๕๐ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ของจำนวน
โครงการที่ลงนามสัญญา และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ ของงบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๕๐ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘ ของจำนวน
โครงการที่อนุมัติงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๒ ของงบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๕๐ บาท

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบค้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๓๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๕๖
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๘๘
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๖๓
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๘
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๕
๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๑
๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๑
๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๔.๘๘
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๑
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๙๔
๓.๘	แผนงาน	(๕)	๔.๘๘
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๙๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบค้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๙๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕๑
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๙๔
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	๘
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ	๖
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๖
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	๔๕
รวมทั้งสิ้น		๓๓๙

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๘๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๗๕
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๕
๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๕
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๕
๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๙.๑๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๑๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ภายในเดือน ธันวาคม
๓	ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
๔	ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘
๕	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกเพื่อดำเนินการต่อไป	พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๖	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๗	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาล ตำบลหนองไม้แดงโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับหัวเวลาที่ กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบ การดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง ทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการ สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้อง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนว ทางการแก้ไขปัญหหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้นแบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลพุ่มแก (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการ ตรวจสอบได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่างๆที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่างๆ นั้น เป็นแบบที่นำมาจากระบบ E-Plan (<https://e-plan.dla.go.th/ss0>) เพื่อนำมาใช้ในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๔. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆลงข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ในตัวอย่างหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปและอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนการประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
- ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ
- ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ มีผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง	๑๐	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดงในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๕
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖.๕๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพุมแก ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คะแนนเต็มรวม	๒๐	
	(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	(๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
รวมคะแนน			๒๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้คะแนนสูงสุด ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน ในภาพรวมทั้งหมด

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓
รวมคะแนน			๑๘.๐๐

๑.๕ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้ ๕๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	คะแนนเต็มรวม	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔.๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	รวมคะแนน	๑๐๐	๕๘.๕๐

สรุปผลของการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

(๑) มีการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

(๒) มีการดำเนินการใช้กรอบการวิเคราะห์ โดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT analysis/Demand analysis/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) มีการลงข้อมูลต่างๆที่ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals SDGs) ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์แต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) แผนงานความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

๒.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการ

๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๘๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔.๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๓.๗
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	๓.๘
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๓.๘
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕.๗๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๗๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๓.๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดวัตถุประสงค์ไม่ค่อยมีความสอดคล้องกับโครงการ

๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๖.๖๗ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไป จัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและไม่อาจ คาดเดาได้

๔. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียง ส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๕. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนที่ได้ ๓.๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๖. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนที่ได้ ๔.๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐ ของคะแนนใน ภาพรวมทั้งหมด

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนด วัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุป สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ได้ ๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑.การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand analysis)/ Global Demand หรืออื่นๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๔
	๒.การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆมาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้ ๘.๓๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๔.๕
	๒) การกำหนดและวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๒

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มไต้ ๘.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุการดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๔.๕
	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มไต้ ๙.๒๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	๑๐ (๕)	๔.๒
	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๕

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่/ชุมชน (ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง(คน)
๑	เพศ		
	- ชาย	ม.๑-ม.๑๖	๓๔
	- หญิง	ม.๑-ม.๑๖	๓๖
๒	อายุ		
	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี	ม.๑-ม.๑๖	๕
	- ๒๐-๓๐ ปี	ม.๑-ม.๑๖	๑๕
	- ๓๑-๔๐ ปี	ม.๑-ม.๑๖	๒๒
	- ๔๑-๕๐ ปี	ม.๑-ม.๑๖	๑๔
	- ๕๑-๖๐ ปี	ม.๑-ม.๑๖	๗
	- มากกว่า ๖๐ ปี	ม.๑-ม.๑๖	๗
๓	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษา	ม.๑-ม.๑๖	๘
	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	ม.๑-ม.๑๖	๑๕
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	ม.๑-ม.๑๖	๑๘
	- ปริญญาตรี	ม.๑-ม.๑๖	๒๓
	- สูงกว่าปริญญาตรี	ม.๑-ม.๑๖	๖
	- อื่น ๆ	ม.๑-ม.๑๖	๐
๔	อาชีพหลัก		
	- รับราชการ	ม.๑-ม.๑๖	๑๐
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	ม.๑-ม.๑๖	๒๐
	- ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	ม.๑-ม.๑๖	๑๒
	- รับจ้าง	ม.๑-ม.๑๖	๑๘
	- นักเรียน/นักศึกษา	ม.๑-ม.๑๖	๖
	- เกษตรกร	ม.๑-ม.๑๖	๒
	- อื่น ๆ	ม.๑-ม.๑๖	๒
		รวม	๗๐

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
๑. เพศ		
ชาย	๓๔	๔๘.๕๗
หญิง	๓๖	๕๑.๔๓
รวม	๗๐	๑๐๐
๒. อายุ		
ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๕	๗.๑๔
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๕	๒๑.๔๓
๓๑ - ๔๐ ปี	๒๒	๓๑.๔๕
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๔	๒๐.๐๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๗	๑๐.๐๐
มากกว่า ๖๐ ปี	๗	๑๐.๐๐
รวม	๗๐	๑๐๐
๓. ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	๘	๑๑.๔๓
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๑๕	๒๑.๔๓
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๑๘	๒๕.๗๑
ปริญญาตรี	๒๓	๓๒.๘๖
สูงกว่าปริญญาตรี	๖	๘.๕๗
อื่น ๆ	๐	๐
รวม	๗๐	๑๐๐

๔. อาชีพหลัก		
รับราชการ	๑๐	๑๔.๒๙
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒	๒.๘๖
ค้าขายธุรกิจส่วนตัว	๑๒	๑๗.๑๔
รับจ้าง	๑๘	๒๕.๗๑
นักเรียน/นักศึกษา	๖	๘.๕๗
เกษตรกร	๒	๒.๘๖
อื่น ๆ	๒๐	๒๘.๕๗
รวม	๗๐	๑๐๐

๓.๒ การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
ในภาพรวม

ได้กำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามในภาพรวมไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ความพึงพอใจมากที่สุด	กำหนดให้	๕	คะแนน
ความพึงพอใจมาก	กำหนดให้	๔	คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง	กำหนดให้	๓	คะแนน
ความพึงพอใจน้อย	กำหนดให้	๒	คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	กำหนดให้	๑	คะแนน

ค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

ประเด็นความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ
	พอใจมากที่สุด	พอใจมาก	พอใจปานกลาง	พอใจน้อย	พอใจน้อยที่สุด		
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๓	๒๗	๐	๐	๐	๔.๖๑	พอใจมากที่สุด
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๓๕	๓๕	๐	๐	๐	๔.๕๐	พอใจมากที่สุด
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๓๒	๓๘	๐	๐	๐	๔.๔๖	พอใจมาก
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๓๕	๓๓	๒	๐	๐	๔.๔๗	พอใจมาก
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๗	๓๒	๑	๐	๐	๔.๕๑	พอใจมากที่สุด
๖) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓๔	๓๖	๐	๐	๐	๔.๔๙	พอใจมาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๓๓	๓๖	๑	๐	๐	๔.๔๖	พอใจมาก
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๓๕	๓๔	๑	๐	๐	๔.๔๙	พอใจมาก
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๒	๓๗	๑	๐	๐	๔.๔๔	พอใจมาก
ค่าเฉลี่ยรวม						๔.๔๙	

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

ในภาพรวม ๔.๔๙ เกณฑ์ พึงพอใจมาก

๓.๓ การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ในแต่ละยุทธศาสตร์

จากตารางสรุปผลความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในตำบลพุ่มแก ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกในแต่ละยุทธศาสตร์ จำนวน ๗๐ คน ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละ	ลำดับที่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙๖.๒๙	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๗๑	๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๗๑	๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙๔.๒๙	๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๗๑	๖
๖) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๓.๔๓	๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๔.๐๐	๕
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๓.๕๗	๗
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๔๓	๙

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ ๙๖.๒๙ รองลงมาคือประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๔.๗๑ และประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๔.๗๑ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละ	ลำดับที่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๕๗	๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๘๖	๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๘๖	๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙๓.๗๑	๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๑๔	๘
๖) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๓.๑๔	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๓.๗๑	๕
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๔.๐๐	๑
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๘๖	๔

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกในแต่ละประเด็นความพึงพอใจที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือประเด็นที่ ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ ๙๔.๐๐ รองลงมาคือประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๓.๘๖ และประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๓.๘๖ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละ	ลำดับที่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙๕.๔๓	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๕.๒๙	๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๗๑	๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙๔.๔๓	๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๒๙	๔
๖) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๓.๔๓	๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๔.๔๓	๗
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๔.๕๗	๔
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๔๓	๘

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อประเด็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้วที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละของความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ ๙๕.๔๓ รองลงมาคือประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๕.๒๙ และประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๔.๗๑ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละ	ลำดับที่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๔๓	๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๒๙	๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๔๓	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙๓.๒๙	๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๗๑	๕
๖) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๓.๗๑	๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๔.๕๗	๑
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๓.๗๑	๖
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๑๔	๔

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อประเด็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือประเด็นที่ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ ๙๔.๕๗ รองลงมาคือประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๔.๔๓ และประเด็นที่ ๒) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๔.๒๙ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละ	ลำดับที่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙๖.๕๗	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๕.๑๔	๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๔๓	๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙๓.๗๑	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๘๖	๗
๖) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๓.๗๑	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๔.๑๔	๖
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๔.๗๑	๕
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๘๖	๓

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อประเด็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ ๙๖.๕๗รองลงมาคือประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๕.๑๔ และประเด็นที่ ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๔.๘๖ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

ประเด็นความพึงพอใจ	ร้อยละ	ลำดับที่
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙๖.๕๗	๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๕.๑๔	๒
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๔๓	๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ	๙๓.๗๑	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๓.๘๖	๗
๖) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙๓.๗๑	๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙๔.๑๔	๖
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๔.๗๑	๕
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๔.๘๕	๓

จากผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๗๐ คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อประเด็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คือประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนน

ร้อยละความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ ๙๖.๕๗รองลงมาคือประเด็นที่ ๒) มีมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม มีค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ ๙๕.๑๔ และประเด็นที่ ๙)
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๔.๘๕ ตามลำดับ

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐

คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๑) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๒) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๓) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๔) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๕) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๖) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้ให้คะแนนจาก คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๘.๕ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๒.๑.๑ เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน

๒.๑.๒ ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๒.๑.๓ ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความพร้อมและศักยภาพของท้องถิ่น ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นควรมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทั่วถึง

๒.๓ ปัญหาและอุปสรรค

๒.๓.๑ จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๒ การดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ดำเนินการได้น้อย เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า ทำให้ไม่มีงบประมาณในการ

๒.๔ ข้อเสนอแนะ

๒.๔.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณ รวมถึงสถานะการคลัง ในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ร้อยละของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒.๔.๒ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
(ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ถนนสายบ้านดักแด่ – บ้านดอนขวาง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ ถนนสายบ้านดักแด่ – บ้านดอนขวาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ – ก.พ.๖๗			✓	๒๕๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านงิ้ว - บ้านหนองก่อง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านงิ้ว - บ้านหนองก่อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ - ก.พ.๖๗			✓	๔๘๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านโนนจันทร์ – บ้านนายาง หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านโนนจันทร์ – บ้านนายาง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ – ก.พ.๖๗			✓	๒๔๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.พุ่มแก้ว	ดำเนินการก่อสร้างโรง จอดรถ อบต. พุ่มแก้ว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร จำนวน ๓ หลัง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๓๗๗,๔๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.พุ่มแก	ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.พุ่มแก พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์พื้นที่และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๖	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อป.พร.	ดำเนินการอาคารศูนย์อป.พร. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗	โครงการก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้าบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยเจริญ	ดำเนินการก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้าบ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยเจริญ กว้าง ๑๑ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๑๖๐,๗๘๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๘	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.พุ่มแก	ดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.พุ่มแก จำนวน ๑๘ ห้อง กว้างห้องละ ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ธ.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๔๔,๕๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	พ.ย.๖๖ – ม.ค.๖๗			✓	๒๓๘,๐๐๐	เงินกัน ไอน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไอน ครั้งที่ ๑๙

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้านนายวีระพงษ์ สี่แยกคະບູຕຣ	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ถนนสายบ้าน นายวีระพงษ์ สี่แยกคະບູຕຣ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๔๙๖,๗๗๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๔๙๖,๗๐๐	เงินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๙
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ			๒,๖๓๑,๔๕๐	กองช่าง			จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง			๑,๗๐๑,๗๐๐	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแม อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานคมนาคมและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านพุ่มแม - หมู่ที่ ๓ บ้านโนนตู	ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านพุ่มแม - หมู่ที่ ๓ บ้านโนนตู จำนวน ๑๐ ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแม กำหนด)	๙๓,๓๕๔	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖			✓	๙๑,๒๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานสะพานและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์ (รอบองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว) หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ (รอบองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว) หมู่ที่ ๑๒ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๒๗๒,๘๒๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖			✓	๒๖๘,๐๐๐	เงินกัน โอบ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โอบ ครั้งที่ ๑๙

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานถนนและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านโพนตู – บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๙	ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านโพนตู – บ้านโคกสวัสดี หมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๑๒๐,๘๒๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖			✓	๑๑๗,๗๒๐	เงินกับโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๙

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแม อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านโนนแพง - บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๓ - หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสายบ้านโนนแพง - บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแม กำหนด)	๒๐๑,๐๘๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖			✓	๑๙๗,๒๘๐	เงินกันโบนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๙
จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒๘๘,๐๗๔	กองช่าง			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๖๗๔,๒๐๐	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๕	โครงการก่อสร้างระบบประปา ถังสูง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนแพง	เพื่อก่อสร้างโครงการ ระบบประปาถังสูง หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๓ ถึงแคมเปญขนาด ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๖๔๙,๘๗๘	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๖	โครงการเปลี่ยนท่อเมนและ ขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านนางเล็ด	เพื่อก่อสร้างโครงการ เปลี่ยนท่อเมนและขยาย ท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านนางเล็ด ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ วางท่อเมนยาว ๒,๑๙๔ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๗	โครงการเปลี่ยนท่อเมนและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ บ้านนางเล็ด	เพื่อก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ บ้านนางเล็ด ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ วา่งท่อเมนยาว ๒,๑๙๔ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พุ่มแก้วกำหนด	๒๑๖,๓๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๘	โครงการเปลี่ยนท่อเมนและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ บ้านนางเล็ด	เพื่อก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนและขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ บ้านนางเล็ด ท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ วา ท่อเมนยาว ๒,๒๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์พื้นที่และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พุ่มแก้วกำหนด	๒๐๖,๐๒๖	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนางเลิศ	เพื่อก่อสร้างโครงการ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนางเลิศ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้าน หนองหอยไตร	เพื่อก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ ที่ ๑๔ บ้านหนองหอยไตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน เงินอุดหนุนรัฐสวัสดิการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายข้ามบ้านนางวังค์ชาวม ถึงบ้านนางสุวรรณ	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก ในโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๑ บ้านน้อยเจริญ ถนนสายข้ามบ้านนางวังค์ชาวม ถึงบ้านนางสุวรรณ วงค์ชาวม	๗๒,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางสีไว สمرส ถึง บ้านปิยะธิดา	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานางแก้ว ในโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางสีไว สمرส ถึง บ้านปิยะธิดา	๕๔,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนจันทร์	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก ในโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนจันทร์	๗๒,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน เงินอุดหนุนรัฐสวัสดิการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ซ้ำโรงเรียนบ้านต้นเต้าโนนจันทร์	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขานาแก ในโครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ ซ้ำโรงเรียนบ้านต้นเต้าโนนจันทร์	๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒,๙๑๒,๒๗๔	กองช่าง		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๖๗๔,๒๐๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
(เงินสะสม)

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖			✓	๔๘๖,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ ถนนสายทางเข้าบ้านนา ยาง	ดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ ถนน สายทางเข้าบ้านนา ยาง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖			✓	๔๙๐,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ถนนสาย ทางเข้าบ้านหนองหญ้า ปล้อง	ดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ถนนสาย ทางเข้าบ้านหนองหญ้า ปล้อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตาราง เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๔๘๖,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖			✓	๔๘๖,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ - ๓ ถนนสายพุ่มแก้ว - โพนตู ถ้ำ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก้ว กำหนด)	ดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ - ๓ ถนนสายพุ่มแก้ว - โพนตู ถ้ำ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก้ว กำหนด)	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ - ธ.ค.๖๖			✓	๔๙๒,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔	ดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖			✓	๔๙๐,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถนนสาย แยกห้วยกุดละเอ – นาย เอกพล	ดำเนินการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ถนน สายแยกห้วยกุดละเอ – นายเอกพล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๖๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก้ว กำหนด)	๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖			✓	๔๑๐,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านพุ่มแก – อ่างลาดเม็ก หมู่ที่ ๒	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านพุ่มแก – อ่างลาดเม็ก หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๘๕ ตาราง เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖			✓	๒๙๒,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเลิส – ขอนกอง หมู่ที่ ๖	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเลิส – ขอนกอง หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์พื้นที่และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ต.ค.๖๖ – ธ.ค.๖๖			✓	๔๘๗,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายโนนบ้านฮ้าง – ป่าช้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายโนนบ้านฮ้าง – ป่าช้า สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๒๕ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาลื่นรางชัน ๓ ขนาด ๐.๓๐x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุดๆละ ๔ ท่อน พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์และ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก้ว กำหนด)	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	พ.ย.๖๖ – ม.ค.๖๗			✓	๔๘๘,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองขุนบ้าน หมู่ที่ ๑๖	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหนองขุนบ้าน หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝาล้นรางชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ๒ จุดๆละ ๘ ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กิ่งหนาด)	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗			✓	๔๔๘,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกหนองจาน หมู่ที่ ๑๓	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกหนองจาน หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๑๗ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๒๔๗,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	พ.ย.๖๖ - ม.ค.๖๗			✓	๒๔๗,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ แยกนายตรง – วัดโพธิ์ชัย	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ แยกบ้านนายตรง – วัดโพธิ์ชัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร (รวมปักจุดเชื่อมแยก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ – พ.ค.๖๗			✓	๒๔๕,๐๐๐	เงินสะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติกคอน กรีต หมู่ที่ ๑๔ ทางเข้า โรงเรียนธรรมการ	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ทางเข้าโรงเรียนธรรมการ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๔๙๕,๙๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๔๙๕,๙๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ทางเข้าบ้านหนองกุง	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ ทางเข้าบ้านหนองกุง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๔๙๕,๙๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๔๙๕,๘๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอยบ้าน นายยุทธศิลป์	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ ซอย บ้านนายยุทธศิลป์ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๔๙๖,๖๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ – พ.ค.๖๗			✓	๔๙๖,๐๐๐	เงิน สะสม

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ ทางเข้า วัดสว่างอารมณ์	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ ทางเข้า วัดสว่างอารมณ์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๔๘๘,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๓ สายบ้านพุ่มแก – บ้านโพนตู๋	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑-๓ สายบ้านพุ่มแก – บ้านโพนตู๋ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ บ้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๔๒๓,๔๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ – พ.ค.๖๗			✓	๔๑๕,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านนางาม-วังค้อ	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านนางาม-วังค้อ ยาว ๑.๑๕ กิโลเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้วกำหนด)	๒๕๕,๖๗๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ – พ.ค.๖๗			✓	๒๕๕,๐๐๐	เงินสะสมปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแม อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนาง หวานตา	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย เสริมผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนาง หวานตา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตารางเมตร (รวมปัก จุดเชื่อมแยก) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแม กำหนด)	๑๙๗,๕๕๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๑๙๗,๕๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๑ ถนนซอยเข้าบ้านนายอูโต	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๑ ถนนซอยเข้าบ้านนายอูโต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๐๔,๙๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค. ๖๗			✓	๒๐๔,๘๐๐	เงินสะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ ๖ แยกหน้าบ้านตรง - หน้าวัดโพธิ์ชัย	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลติก หมู่ที่ ๖ แยกหน้าบ้านตรง - หน้าวัดโพธิ์ชัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๔ ตารางเมตร (รวมปีกจุดเชื่อมแยก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๒๓๓,๗๕๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๒๓๓,๗๐๐	เงินสะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสาย พุ่มแก - อ่างลาดเม็ก	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ถนนสาย พุ่มแก - อ่างลาดเม็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๔๙๙,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนสายซอยนาย บุญเลิศ พรหมดีตั้ง	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนสายซอย นายบุญเลิศ พรหมดีตั้ง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๔๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๒๐๗,๖๖๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ – พ.ค.๖๗			✓	๒๐๐,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนสายทางรอบ หนองกุ้งป่าช้าสาธารณะ	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ถนนสายทางรอบ หนองกุ้งป่าช้าสาธารณะ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก้ว กำหนด)	๒๙๖,๘๖๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ – พ.ค.๖๗			✓	๒๙๖,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนาง เล็ค - บ้านขอนแก่น	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายบ้านนาง เล็ค - บ้านขอนแก่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๔๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ - พ.ค.๖๗			✓	๔๙๙,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านผู้ใหญ่เด่นศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านผู้ใหญ่เด่นศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๓๙๕,๐๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ก.พ.๖๖ – พ.ค.๖๗			✓	๓๙๕,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ชนิดช่องเดี่ยว	ดำเนินการก่อสร้างท่อ ลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐ ชนิดช่องเดี่ยว ขนาด ๔.๐๐ x ๒.๕๐ ยาว ๕.๐๐ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์พื้นที่และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๔๘๗,๐๗๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๔๘๗,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพรม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางเล็ค - หนองขุนทุ่ง	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางเล็ค - หนองขุนทุ่ง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า ๘๕๕ ตาราง เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๔๘๙,๒๕๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๔๘๙,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายข้างวัด โพธิ์ชัย	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายข้างวัด โพธิ์ชัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ ตาราง เมตร (รวมปีงบประมาณ ทางแยก) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก้ว กำหนด)	๖๕,๘๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๖๕,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายข้างบ้าน นายสุวิทย์ ฝาระมี	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสายข้างบ้าน นายสุวิทย์ ฝาระมี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร (รวมปีงบประมาณ เชื่อมทางแยก) พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๕๕,๙๘๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๕๕,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายโคกนารี่ - นายาง	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ถนนสายโคกนารี่ - นายาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๔๙๖,๒๕๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๔๙๖,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ถนนสายรอบ หนองซุ่นทุ่ง	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ถนนสายรอบหนอง ซุ่นทุ่ง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า ๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต. พุ่มแก กำหนด)	๖๖,๕๒๘	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗			✓	๖๖,๕๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคันห้วยสะเอ หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคันห้วยสะเอ หมู่ที่ ๑๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากถนนรางชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๒๒,๒๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๒๒,๒๐๐	เงินสะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓๔	โครงการซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคัน ห้วยละเอ หมู่ที่ ๑๒ วาง ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กปากลำรางชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๒๔,๔๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๒๔,๔๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓๕	โครงการซ่อมแซมท่อ ระบายน้ำข้ามถนน หมู่ที่ ๑๕	ดำเนินการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคัน ห้วยละเอ หมู่ที่ ๑๕ วาง ท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กปากถนนรางซัน ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุดละ ๒ แถวละ ๕ ท่อน	๒๔,๓๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๒๔,๓๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ถนนสายข้างบาง สนใจ แสนสุภา	ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ถนนสายข้างบาง สนใจ แสนสุภา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๓ ตารางเมตร	๕๓,๑๐๐	กองช่าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗			✓	๕๓,๐๐๐	เงิน สะสม ปี ๒๕๖๗
จำนวนโครงการทั้งหมด ๓๖ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๒,๑๑๗,๐๖๘	กองช่าง			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑๒,๐๘๓,๑๐๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘,๘๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๘,๒๒๓,๘๐๐	ข้อบัญญัติ
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๒,๗๘๗,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๗๘,๐๐๐	สำนักงานปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๕๐,๕๐๐	ข้อบัญญัติ
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีเหตุสถานการณ์ภัยเกิดขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	จ่ายกรณีมีเหตุสถานการณ์ภัยเกิดขึ้นร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗			✓	๑๑,๓๒๔	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๒,๒๒๘,๐๐๐	สำนักงานปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑๑,๐๓๒,๖๒๔	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๕,๖๑๙	ข้อบัญญัติ
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เปลหามคนป่วย สำลี และผ้าพันแผลเวชภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง ถุงมือ วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดยาเพื่อป้องกัน	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๑๘๗,๗๗๐	ข้อบัญญัติ
๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ใช้ในการพ่นหมอกควัน)	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗			✓	๑๓,๘๔๐	ข้อบัญญัติ
๔	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง	เพื่อจัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะจากต้นทาง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๒๗,๖๐๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลพุ่มแก	เพื่อจัดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลพุ่มแก	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๑๙,๒๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	๑๐,๑๓๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่จัดไว้	๓๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง					๒๖๔,๑๕๔

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการพัฒนาสุขภาพและสุขภาพผู้สูงอายุในตำบลพุ่มแก้ว	เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๑๒๐,๖๑๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑๒๐,๖๑๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

๓.๑ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๑๔,๖๓๕	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑๔,๖๓๕	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	เพื่อบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการรกรักษ์พื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อรกรักษ์พื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดโครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	เพื่อจัดทำโครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	พ.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๑๙,๘๒๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง			๑๙,๘๒๐	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
 ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	เพื่อบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการรกรักษาพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อรักษาพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดโครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก้ว	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก้ว	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการ ๑ อบต. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	เพื่อจัดทำโครงการ ๑ อบต. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	พ.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๑๙,๘๒๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดทั้งสิ้น	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑๙,๘๒๐	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
 ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	เพื่อบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการรกรักษาพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อรักษาพื้นที่ป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดโครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	เพื่อจัดทำโครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	พ.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๑๙,๘๒๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑๙,๘๒๐	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แตง จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
 ๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก้ว	เพื่อบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก้ว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการรักษาสวนป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อรักษาสวนป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดโครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการ ๑ อบท. ๑ ส่วนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	เพื่อจัดทำโครงการ ๑ อบท. ๑ ส่วนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	พ.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๑๙,๘๒๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จริง			๑๙,๘๒๐	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	เพื่อบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการรกรักษาผืนป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อรักษาผืนป่าและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดโครงการสตรีและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

๔.๑ แผนงานเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก้ว	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการ อบต.พุ่มแก้ว	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการ ๑ อบต. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๓	เพื่อจัดทำโครงการ ๑ อบต. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	พ.ค.๖๓ – ก.ย.๖๓	✓			๑๙,๘๒๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑๙,๘๒๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗			✓	๑๔๙,๔๕๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการให้ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน หรือช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อยโอกาส	เพื่อให้ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน หรือช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อยโอกาส	๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	พ.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๒๕,๒๑๑ โอนเพิ่ม ๘๗,๐๐๐ รวม ๙๑๒,๒๑๑	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓	๙๑๑,๗๐๖.๓๓	ข้อบัญญัติ
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ศพด.) และค่าอาหารกลางวันของสหส. ในเขตพื้นที่ตำบลพุ่มแก	๑,๘๕๗,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๓๔๙,๒๕๐ รวม ๒,๒๐๖,๘๕๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓	๑,๘๕๐,๐๕๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๓,๓๔๙,๐๖๑	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๒,๗๕๑,๒๐๖.๓๓	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการจัดงานบุญประเพณีเดือนสาม ม.๘	เพื่อจัดงานบุญประเพณีเดือนสาม ม.๘	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ ม.๔	เพื่อจัดงานบุญประเพณีบุญมหาชาติ ม.๔	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	มี.ค.๖๗ - พ.ค.๖๗			✓	๑๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญคูณลานปราสาททรวงข้าว ม.๙	เพื่อจัดงานบุญประเพณีบุญคูณลานปราสาททรวงข้าว ม.๙	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ม.1	เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ม.1	๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗			✓	๑๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส	เพื่อจัดงานประเพณีบุญพระเวส	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	มี.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๗			✓	๑๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๖	โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ	เพื่อจัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค. ๖๖			✓	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๗	โครงการประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	เพื่อจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๖			✓	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญกองข้าวบ้านโนนตูม ม.๓	เพื่อจัดงานบุญประเพณีบุญกองข้าวบ้านโนนตูม ม.๓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๙	โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญกองข้าวบ้านหนองกุง ม.๑๐	เพื่อจัดงานบุญประเพณีบุญกองข้าวบ้านหนองกุง ม.๑๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – มี.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนสูง จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๐	โครงการจัดงานบุญประเพณีบุญกองข้าว วัดสามโพธิ์คำ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจัดงานบุญประเพณีบุญกองข้าว วัดสามโพธิ์คำ หมู่ที่ ๑๓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - มี.ค.๖๗			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗			✓	๒๔๙,๖๔๐	ข้อบัญญัติ
๑๒	โครงการส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อส่งตัวแทนกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๗๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๙๙๙,๖๔๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร	๓๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓	๔๐,๙๕๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อบต.นาคู่	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อบต.นาคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓	๒๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓	รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแบริด	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ดับเบิลแบริด	๘๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนพึงพอใจ	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๘๔๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ
๔	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบ Inverter) จำนวน ๒ เครื่อง	๗๕,๘๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนพึงพอใจ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๗๕,๘๐๐	กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	๗๕,๘๐๐	สำนักงานปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗			✓	๗๕,๘๐๐	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๖	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๗	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร อบต. พุ่มแก	เพื่ออบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร อบต. พุ่มแก	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๘	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร อบต. พุ่มแก	เพื่ออบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร อบต. พุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑,๓๓๔,๖๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๑,๐๗๐,๐๕๐	

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว	เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๓	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหไฟป่า ไฟลามทุ่งและหมอกควัน	เพื่อฝึกอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหไฟป่า ไฟลามทุ่งและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	✓			๐	ข้อบัญญัติ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก้ว อำเภอโนนแดง จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๔	โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	๐	ข้อบัญญัติ
๕	โครงการอบรมและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	เพื่ออบรมและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗			✓	๐	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด			จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๐	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕๑	๒๙๘,๙๒๑,๑๑๖	๔๕	๑๔,๔๖๙,๐๐๐
	๒. แผนงานเคหะและชุมชน				
	๑. แผนงานสาธารณสุข ๒. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓. แผนงานงบกลาง	๙๔	๑๔,๙๐๔,๐๐๐	๑๑	๑๑,๔๕๗,๓๙๓
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน					
๓. การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	๑. แผนงานเสริมสร้างความรู้และเรียนรู้ชุมชน	๘	๓๑๐,๐๐๐	๑	๑๔,๖๓๕
๔. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ	๑. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๖	๑๖๐,๐๐๐	๑	๑๙,๘๒๐
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๖	๙,๕๐๐,๐๐๐	๑๕	๓,๙๐๐,๘๔๖,๓๓๓
๖. การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	๑. แผนงานบริหารทั่วไป ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๔	๖,๕๙๘,๐๐๐	๕	๑,๐๗๐,๐๕๐
รวม		๓๓๙	๓๙๘,๓๙๓,๑๑๖	๗๕	๓๐,๙๑๓,๗๔๔,๓๓๓

