



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด อบต.พุ่มแก


โทร/โทรสาร ๐ - ๔๒๐๖๐ - ๕๕๙

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑ ด้านกายภาพ

๑.๑ แผนองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑.๒ อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อกับตำบลนาขาม	อำเภอเรณูนคร	จังหวัดนครพนม
ทิศใต้	ติดต่อกับตำบลชะโนดน้อย	อำเภอดงหลวง	จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับตำบลนาหานาด	อำเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับตำบลสีชมพู	อำเภอนาแก	จังหวัดนครพนม

๑.๓ พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอนาแก ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาแก ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ ๓๗,๗๑๒ ไร่ หรือ ประมาณ ๖๐.๓๔ ตารางกิโลเมตร

๑.๔ ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และภูเขาใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกข้าวปลูกยางพารา และทำการเกษตร และมีสภาพอากาศร้อนในฤดูร้อน หนาวในฤดูหนาว มีฝนตกในฤดูฝน บางปีสภาพอากาศแห้งแล้ง

๒. ด้านการเมืองและการบริหาร

๒.๑ จำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น ๑๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่บ้าน	ผู้ใหญ่บ้าน	หมายเหตุ
ม. ๑ บ้านพุ่มแก	นางมณีนีรัตน์ พ่อธานี	
ม. ๒ บ้านพุ่มแก	นางมยุรา พ่ออามาตย์	
ม.๓ บ้านโพนคู	นางสาวบรรดิษ พ่อบาล	
ม.๔ บ้านหนองหอยใหญ่	นายเด่นศักดิ์ แสนสุภา	
ม. ๕ บ้านนางเลิศจ	นายพยุ่งศักดิ์ ไชยราช	
ม. ๖ บ้านนางเลิศจ	นายเดชา ธ.น.หม่าน	
ม. ๗ บ้านดับเต่า	นางพิสมัย พ่อสาร	
ม. ๘ บ้านโนนจันทร์	นายประการ พ่อกว้าง	
ม.๙ บ้านโคกส่วสดี	นางปรารธนา วงศ์คำทุม	
ม.๑๐ บ้านหนองกุ้ง	นายปรวัช คำมุงคุณ	
ม. ๑๑ บ้านน้อยเจริญ	นายกระจัด เชื้อสาทุม	
ม. ๑๒ บ้านนายาง	นายสมร พันธธา	
ม. ๑๓ บ้านโพนแพง	นายวันชัย รักษาพล	
ม. ๑๔ บ้านหนองหอยไทร	นายทักษิณ แสนสุภา	
ม. ๑๕ บ้านดับเต่า	นายสลิต เมืองสุวรรณ	
ม. ๑๖ บ้านนางเลิศจ	นายก้าย พ่อขันชาย	

๒.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

มีองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ แห่ง ประกอบด้วย

๒.๒.๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๑ คน ประกอบด้วย

๑. นายกมล	พ่ออำมาตย์	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
๒. นายพรศักดิ์	แสนสุภา	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
๓. นายเอกพล	ตุนา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑
๔. นายจอมใจ	วงศ์ดวงพา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒
๕. นายสดีใส	เมืองสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔
๖. นายจิระศักดิ์	รักษาพล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๕
๗. นายณัฐกิจ	พ่อเพี้ยโคตร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖
๘. นายฤทธิ์	พ่อโพธิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๗
๙. นายอนุวัฒน์	พ่อสียา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๘
๑๐. นายโสภา	พรหมวิชัย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๙
๑๑. นางพรณิภา	วงศ์คะสุ่ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๐
๑๒. นางวัชรรา	วงศ์สาธิต	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๒
๑๓. นายบุญทัย	พรหมอินทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๓
๑๔. นายทวี	สูงสุมาลย์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๔
๑๕. นางบุญเพ็ง	เมืองสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๕
๑๖. นายสราวุธ	รักษาพล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๖

๒.๒.๒ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

๑. นายยงชัย	รักษาพล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
๒. นายประกาย	พ่อสียา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
๓. นายยุทธศิลป์	แสนสุภา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
๔. นายยุทธการ	ศรีสูงศักดิ์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก

๒.๒.๓ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๒๘ คน แบ่งเป็น ๕ ส่วน ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๑ อัตรา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

พนักงานส่วนตำบล

๑. หัวหน้าสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา
๒. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา
๓. นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
๔. นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๕. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา
๖. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา
๗. นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
๙. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๒. พนักงานขับรถยนต์ | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๓. คนสวน | จำนวน ๑ อัตรา |

กองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | จำนวน ๑ อัตรา |

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | จำนวน ๑ อัตรา |
|----------------------------|---------------|

กองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

- | | |
|----------------------|---------------|
| ๑. นายช่างโยธา | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๒. เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน ๑ อัตรา |

พนักงานจ้างตามภารกิจ

- | | |
|------------------------|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | จำนวน ๑ อัตรา |
| ๒. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | จำนวน ๑ อัตรา |

พนักงานครูและพนักงานจ้าง

พนักงานครู

- | | |
|--------------------------|------------|
| ๑. ครูผู้ดูแลเด็ก | จำนวน ๕ คน |
| ๒. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | จำนวน ๒ คน |

๓. ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มี ๒,๐๓๔ ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๖,๘๓๔ คน แยกเป็น ชาย ๓,๔๐๐ คน หญิง ๓,๔๓๔ คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย ๑๑๑๕ คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗)

หมู่บ้าน	ครัวเรือน	ประชากร		รวม
		ชาย	หญิง	
ม. ๑ บ้านพุ่มแก	๑๒๒	๒๓๐	๒๔๖	๔๗๖
ม. ๒ บ้านพุ่มแก	๑๑๖	๑๙๘	๑๙๙	๓๙๗
ม.๓ บ้านโพธิ์	๑๕๗	๓๒๐	๒๘๙	๖๐๙
ม.๔ บ้านหนองหอยใหญ่	๑๗๘	๒๙๓	๓๒๔	๖๑๗
ม. ๕ บ้านนางเลิศ	๑๑๐	๑๗๘	๑๘๐	๓๕๘
ม. ๖ บ้านนางเลิศ	๑๐๑	๑๕๗	๑๗๑	๓๒๘
ม. ๗ บ้านต๊อบเต่า	๑๔๐	๒๔๕	๒๔๓	๔๘๘
ม. ๘ บ้านโนนจันทร์	๑๗๖	๓๑๐	๒๙๔	๖๐๔
ม.๙ บ้านโคกส่วสดี	๗๖	๑๓๔	๑๕๑	๒๘๕

ม.๑๐ บ้านหนองกุ้ง	๑๒๑	๒๓๓	๒๑๗	๔๕๐
ม. ๑๑ บ้านน้อยคำเจริญ	๑๕๘	๒๒๓	๒๒๕	๔๔๘
ม. ๑๒ บ้านนาอาจ	๙๗	๑๘๒	๑๖๘	๓๕๐
ม. ๑๓ บ้านโพนแพง	๑๓๗	๑๖๕	๑๔๖	๓๑๑
ม. ๑๔ บ้านหนองหอยไทร	๑๓๖	๑๘๘	๒๑๖	๔๐๔
ม. ๑๕ บ้านดักเต่า	๑๐๑	๑๕๓	๑๘๙	๓๔๒
ม. ๑๖ บ้านนางเลิศ	๑๐๘	๑๙๑	๑๗๖	๓๖๗
รวม	๒,๐๓๔	๓,๔๐๐	๓,๔๓๔	๖,๘๓๔

๔. สภาพสังคม

๔.๑ การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา

๑. โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก
๒. โรงเรียนบ้านนางเลิศ
๓. โรงเรียนบ้านดักเต่าโนนจันทร์
๔. โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่
๕. โรงเรียนบ้านโพนคูโคกสวัสดี
๖. โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง “ฮินดูสมาช”

๖ แห่ง ได้แก่

- หมู่ที่ ๑๓
- หมู่ที่ ๕
- หมู่ที่ ๘
- หมู่ที่ ๑๔
- หมู่ที่ ๓
- หมู่ที่ ๑๐

- โรงเรียนมัธยมศึกษา

๑. โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล

๑ แห่ง ได้แก่

- หมู่ที่ ๑๔

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดักเต่า
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเลิศ
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง
๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหญ่
๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งศรีมงคล

๕ แห่ง ได้แก่

- หมู่ที่ ๗,๘,๑๕
- หมู่ที่ ๕,๖,๑๖
- หมู่ที่ ๑,๒,๑๒
- หมู่ที่ ๔,๑๑,๑๔
- หมู่ที่ ๓

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

๑ แห่ง

- หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

๑๖ แห่ง

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกมีระยะทางจากตำบลพุ่มแก- อำเภอนาแก ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกมีระยะทางจากตำบลพุ่มแก- จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๖๗ กิโลเมตร

๕.๒ การไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกมีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน คิดเป็นจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า ๙๙.๕ % ครั้วเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ ๑๐ หลังคาเรือน

๕.๓ มวลชนจัดตั้ง

- กลุ่มสตรีศรีพุ่มแก ๑๐๐ คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๗๕ คน
- อาสาสมัครสาธารณสุข ๑๐๐ คน
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ๕๐ คน

๖. สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ค้าขาย ฯลฯและมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ลำดับที่	ชื่อกลุ่ม	จำนวนเงิน
๑	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค - กระบือ หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรทำนา ทำสวน หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	ประธานแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าว หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๘๐,๐๐๐.๐๐
๕	ประธานสภาสตรีศรีพุ่มแก (กลุ่มปลาร้าบอง) หมู่ที่ ๑๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	ประธานกลุ่มส่งเสริมเกษตรทำนา - ทำสวน หมู่ที่ ๑๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนา - ทำสวน หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนา หมู่ที่ ๑๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐	ประธานกลุ่มเลี้ยงโค - กระบือบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑	ประธานกลุ่มจักสานไม้ไผ่กระตักข้าวบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒	ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๓	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนา หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๔	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพทำนา - ทำสวน หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๕	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค ม.๒ ตำบลพุ่มแก	๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๖	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงกระบือ หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๗	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์พื้นบ้าน หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๘	ประธานกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค - กระบือ หมู่ ๑๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๗. เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ

๗.๑ พื้นที่ทำการเกษตร ๔๔,๕๐๔ ไร่

๗.๒ ข้อมูลทางด้านการเกษตร (ทำนา)

จำนวนครัวเรือน ๑,๘๔๗ ครัวเรือน ทำนานอกเขตชลประทาน ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท/ไร่

ราคาขายเฉลี่ย ๔,๕๐๐ บาท/ไร่

๗.๓ ข้อมูลทางการด้านการเกษตร (ทำสวน) ปลูกยางพารา ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ๓,๐๐๐บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย ๑๒,๐๐๐บาท/ไร่

๗.๔ ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร (ธรรมชาติ)

แหล่งน้ำธรรมชาติ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ทั่วถึง	ไม่ทั่วถึง
แม่น้ำ	๐	๒	๐	๒
ห้วย / ลำธาร	๐	๑๒	๐	๑๒
คลอง	๐	๐	๐	๐
หนองน้ำ / บึง	๐	๗	๐	๗
น้ำตก	๐	๐	๐	๐

๗.๕ ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร (ที่มนุษย์สร้าง)

แหล่งน้ำธรรมชาติ	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ทั่วถึง	ไม่ทั่วถึง
แม่น้ำ	๐	๐	๐	๐
ห้วย / ลำธาร	๐	๒	๐	๒
คลอง	๐	๒	๐	๒
หนองน้ำ / บึง	๐	๓	๐	๓
น้ำตก	๐	๑	๐	๐

๗.๖ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำกิน	ไม่มี	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ทั่วถึง	ไม่ทั่วถึง
บ่อบาดาลสาธารณะ	๑๐	๐	๖	๐	๕
บ่อน้ำตื้นสาธารณะ	๑๐	๐	๕	๐	๕
ประปาหมู่บ้าน (ของ อบต.)	๑๕	๒	๑๔	๐	๑๕
ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)	๐	๐	๐	๐	๐

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ ศาสนา

มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกจำนวน ๖,๙๖๕ คน
มีวัด จำนวน ๑๑ แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย

- (๑) วัดจอมแจ้ง
- (๒) วัดทุ่งศรีมงคล
- (๓) วัดพระพุทธบาทจอมทอง
- (๔) วัดโพธิ์ชัย
- (๕) วัดสว่างอารมณ์
- (๖) วัดโนนจันทร์
- (๗) วัดพระอินทร์แปลง
- (๘) วัดอุดมรังษี
- (๙) วัดป่าวิสุทธิญาณ
- (๑๐) วัดสร้างพระอินทร์

- (๑๑) วัดสามโพธิ์คำ
- (๑๒) วัดหนองหอยไทร
- (๑๓) สำนักสงฆ์นาคนครจำปาสัก
- (๑๔) สำนักสงฆ์ดอนโพนเมือง
- (๑๕) สำนักสงฆ์คำบอนสูง
- (๑๖) สำนักสงฆ์ลาดเม็ก

๘.๒ ประเพณีและวัฒนธรรม

- ๑. งานประเพณีบุญบังไฟ
- ๒. งานบุญพระเวสสันดร
- ๓. งานประเพณีบุญกองข้าว/ปราสาทรวงข้าว
- ๔. บุญเดือนสาม
- ๕. งานประเพณีไหลเรือไฟบก
- ๖. บุญประทายเป็นลูก
- ๗. งานบูรพาจารย์รำลึก
- ๘. งานประเพณีบุญมหาชาตินมัสการรอยพระพุทธรูป
- ๙. ประเพณีรำผีฟ้า(บุญกองกลบ)
- ๑๐. ประเพณีเลี้ยงปู่ตา
- ๑๑. ประเพณีลอยกระทง
- ๑๒. ประเพณีเข้าพรรษา/ออกพรรษา

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

- มีทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกตามฤดูกาล

๙.๑ แหล่งน้ำธรรมชาติ

- คลองชลประทาน จำนวน ๑๓ แห่ง
- บ่อบาดาล,บ่อดอก,บ่อเจาะ จำนวน ๘ แห่ง
- บ่อน้ำตื้น จำนวน ๗๒ แห่ง
- สระน้ำ จำนวน ๑๔ แห่ง
- ลำคลอง จำนวน ๑๓ แห่ง
- ฝาย,ผนังกั้นน้ำ จำนวน ๕ แห่ง

๑๐. การสาธารณสุข

มีสถานพยาบาลแผนปัจจุบัน จำนวน ๒ แห่ง คือ

- ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุ่มแก
 - มีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด ๘ คน
 - เจ้าหน้าที่ จำนวน ๔ คน
 - ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๔ คน
 - ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอยใหญ่
 - เจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คน
 - ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ คน
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราด ๑๐๐%

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจชุมชนประจำตำบล ๑ แห่ง
- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลพุ่มแก ๑ แห่ง
- ศูนย์กู้ชีพตำบลพุ่มแก ๑ แห่ง

๑๑.ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่าน การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนา พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๕๑๗	๓๒๙,๘๘๕,๕๕๐	๒๖	๗,๔๖๘,๕๐๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑.แผนงานสาธารณสุข ๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓.แผนงานงบบกกลาง	๙๔	๑๔,๙๐๔,๐๐๐	๔	๕,๗๖๒,๘๑๘.๙๖
๓. การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้	๑.แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๒.แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๘	๓๑๐,๐๐๐	๐	๐
๔.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ	๑.แผนงานการเกษตร ๒.แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๖	๑๖๐,๐๐๐	๐	๐
๕.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานการศึกษา ๒.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๖	๗,๕๐๐,๐๐๐	๑๓	๒,๒๗๙,๘๑๘.๔๐
๖.การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	๑.แผนงานบริหารทั่วไป ๒.แผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๔	๖,๕๙๘,๐๐๐	๑	๑๗๑,๐๒๐
รวม		๗๐๗	๓๙๘,๓๙๓,๑๑๖	๔๔	๑๕,๖๘๒,๑๕๗.๓๖

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกสวัสดี สายบ้านโคกสวัสดี หมู่ 9 - หมู่ 2	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาแกในโครงการขยาย ไฟฟ้าบ้านโคกสวัสดี หมู่ ๙ - หมู่ ๒	๒๑๙,๕๖๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าแรง ต่ำใช้อย่าง เพียงพอ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน นางเลิศ หมู่ที่ ๑๖ บ้านนายท้าย พ่อชั้นชาย	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาแกในโครงการขยาย ไฟฟ้าบ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๑๖	๕๕,๓๒๘	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าแรง ต่ำใช้อย่าง เพียงพอ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน นางเลิศ หมู่ที่ ๖ สายคลองชลประทาน	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาแก ในโครงการขยาย ไฟฟ้าบ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๖	๑๓๘,๑๓๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าแรง ต่ำใช้อย่าง เพียงพอ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านนายง หมู่ 12 ถนนสาย โนนจันทร์ – นายง	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาแกในโครงการขยาย เขตไฟฟ้า บ้านนายง หมู่ 12 ถนนสายโนนจันทร์ – นายง	๓๒,๖๙๕	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าแรง ต่ำใช้อย่าง เพียงพอ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน พุ่มแก หมู่ ๒ ซอยบ้านนาย สมุด	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาแกในโครงการขยาย เขตไฟฟ้าบ้านพุ่มแก หมู่ ๒ ซอยบ้านนายสมุด	๑๐๓,๗๙๓	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าแรง ต่ำใช้อย่าง เพียงพอ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน หนองหอยใหญ่ หมู่ ๔	เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนาแก ในโครงการขยาย เขตไฟฟ้าบ้านหนองหอย ใหญ่ หมู่ ๔	๕๓๔,๒๖๘	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีไฟฟ้าแรง ต่ำใช้อย่าง เพียงพอ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑,๐๘๓,๗๗๔	กองช่าง		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ หมู่ ๑๐ บ้านหนองกุ้ง	เพื่อก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์ หมู่ ๑๐ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร	๒๕๓,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโคกหนองจาน หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายโคก หนองจาน หมู่ที่ ๑๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๒๒ ตารางเมตร	๓๐๐,๒๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายดอนโพนเมือง หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายดอน โพนเมือง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๒๕๘,๙๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายโนนนาไทย หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายโนน นาไทย หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๒๒ ตารางเมตร	๓๐๐,๒๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านนางเลิศ – บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๖	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน นางเลิศ – บ้านขอนแก่น หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๓๕ ตารางเมตร	๔๙๘,๔๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านนายาง – อ่างเก็บ น้ำถ้ำต่าง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน นายาง – อ่างเก็บน้ำถ้ำ ต่าง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๒๐ ตารางเมตร	๑๙๖,๖๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗.	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง บ้าน น้อยเจริญ ม.๑๑	เพื่อก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาด กลาง สูบจ่ายตรง บ้าน น้อยเจริญ ม.๑๑	๔๑๗,๗๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๘.	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก อบต. พุ่มแก	เพื่อก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็ก อบต. พุ่มแก จำนวน ๔๙ ห้อง กว้าง ห้องละ ๓ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์และป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๓๔๕,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๙.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านนายาง – บ้านพุ่ม แก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายบ้านนายาง – บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑๓๒ ตารางเมตร	๗๙,๘๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๑๐.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายซอยข้าง วัดจอมแจ้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสายซอย ข้างวัดจอมแจ้ง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๓๖ ตารางเมตร	๑๓๙,๙๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ค. ๖๘		✓		๑๓๙,๙๐๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้า อบต.พุ่มแก	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสาย ทางเข้า อบต.พุ่มแก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕ ตารางเมตร	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๖๘		✓		๑๔๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๓ – บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๕	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต สายบ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๓ –บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๔๘ ตารางเมตร	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๔ มี.ค ๖๘ – ๒ พ.ค.๖๘		✓		๔๙๙,๕๐๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย พุ่มแก – ถนนสาย ๒๒๓ (นา แก – ธาตุพนม) หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติกค อนกรีต สายพุ่มแก – ถนนสาย ๒๒๓ (นาแก – ธาตุพนม) หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๙๖ ตารางเมตร	๒๐๔,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ค. ๖๘		✓		๒๐๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย หน้าวัดสว่างอารมณ์ – โรงเรียนบ้านดักเต้าโนน จันทร์	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายหน้าวัดสว่าง อารมณ์ – โรงเรียนบ้านดักเต้าโนน จันทร์ หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘๙๒ ตารางเมตร (รวมปักจุดเชื่อมทางแยก)	๓๖๒,๒๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ค. ๖๘		✓		๓๖๒,๒๐๐	ข้อ บัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๓,๙๙๗,๔๐๐	กองช่าง		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๑,๓๔๗,๖๐๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(จ่ายเงินสะสม)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโพนดู่ ถนนสาย ดอน โพนเมือง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้าน โพนดู่ ถนนสาย ดอนโพน เมือง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๔๔,๖๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหอยใหญ่ ถนน สายบ้านหนองหอยใหญ่ - ห้วยเกิ้ง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองหอยใหญ่ ถนนสาย บ้านหนองหอยใหญ่ - ห้วยเกิ้ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตารางเมตร ลง ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๙,๕๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านนางเลิศ ถนนสายหน้า วัดทางทิศตะวันออก	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน นางเลิศ ถนนสายหน้าวัด ทางทิศตะวันออก กว้าง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๔ ตารางเมตร (รวมปีกเชื่อมทางแยก)	๑๘,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ถนนสาย บ้านนางเลิศ – บ้านซอนกอง	เพื่อกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๓๕ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๙,๗๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโนนจันทร์ ถนนสายบ้าน โนนจันทร์ – บ้านนายาง (นายสนธยา)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้าน โนนจันทร์ ถนนสายบ้าน โนนจันทร์ – บ้านนายาง (นายสนธยา) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๘๙,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๖.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสวัสดี ถนนสายรอบ หนองกุ้งป่าช้าสาธารณะ	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน โคกสวัสดี ถนนสายรอบ หนองกุ้งป่าช้าสาธารณะ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๔๘ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๑๕๖,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านนายาง ถนนสาย บ้านนายาง - อ่างเก็บน้ำถ้ำ ด่าง	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านนายาง ถนนสายบ้าน นายาง - อ่างเก็บน้ำถ้ำ ด่าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๑๖ ตาราง เมตร ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๙๙,๓๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนแพง ถนนสายโคกหนองจาน	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนแพง ถนนสายโคกหนองจาน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๒๙๘,๘๐๐	กองช่าง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกในการใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงินสะสมสมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ นางเล็ด ถนนสายโนน ต้นตาล - บ้านโพนตู	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ นาง เล็ด ถนนสายโนนต้นตาล - บ้านโพนตู กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร ลงไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๐.	โครงการก่อสร้างราวสะพาน กันท่อลอดเหลี่ยม บ้าน หนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างราวสะพาน กันท่อลอดเหลี่ยม บ้าน หนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐	๑๔,๓๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๑.	โครงการก่อสร้างราวสะพาน กันท่อลอดเหลี่ยม บ้านพุ่ม แก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	เพื่อก่อสร้างราวสะพาน กันท่อลอดเหลี่ยม บ้าน พุ่มแก หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ จุด	๓๑,๖๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓			จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๔ บ้านหนองหอยใหญ่ สายบ้านนายสดีไส เมือง สุวรรณ	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกค อนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง หอยใหญ่ สายบ้านนาย สดีไส เมืองสุวรรณ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๔๕๘,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘		✓		๔๕๒,๐๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหอยไทร สายหน้าวัดพระพุทธบาทจอมทอง	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหอยไทร สายหน้าวัดพระพุทธบาทจอมทอง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๙ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกในการใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘		✓		๒๒๗,๘๐๐	จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๔ บ้านหนองหอไตร สายข้างโรงเรียนหนองหอย ใหญ่ - บ้านหนองหญ้าปล้อง	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกค อนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้าน หนองหอไตร สายข้าง โรงเรียนหนองหอยใหญ่ - บ้านหนองหญ้าปล้อง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๙๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๖๒,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘		✓		๓๕๗,๐๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๕.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๙ บ้านโคกส่วสดี สายบ้าน โพนดู่ - โคกส่วสดี	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกค อนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านโคก ส่วสดี สายบ้านโพนดู่ - โคกส่วสดี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๒ ตารางเมตร	๒๓,๔๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘		✓		๒๓,๔๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๖.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๕ บ้านนางเลิศ สายหน้าวัดโพธิ์ชัย	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกค่อ นกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านนาง เลิศ สายหน้าวัดโพธิ์ชัย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางเมตร	๗,๑๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๒๙ เม.ย. ๖๘		✓		๗,๑๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๗.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๖ บ้านนางเลิศ สายทางเข้าวัดโพธิ์ชัย	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกค่อ นกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านนาง เลิศ สายทางเข้าวัดโพธิ์ ชัย กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๕ ตารางเมตร	๑๙,๘๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๔ มี.ค ๖๘ - ๒ พ.ค.๖๘		✓		๑๙,๖๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๘.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสวัสดี สายหน้าวัดพระอินทร์แปลง	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านโคกสวัสดี สายหน้าวัดพระอินทร์แปลง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๔๗ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๒๙๗,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๔ มี.ค ๖๘ - ๒ พ.ค.๖๘		✓		๒๙๓,๙๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๙.	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริม ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๑๐ บ้านหนองกุ้ง สายหน้าโรงเรียนหนองกุ้ง (อินดुสมาช)	เพื่อปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดย เสริมผิวแอสฟัลท์ติกค อนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองกุ้ง สายหน้าโรงเรียนหนอง กุ้ง (อินดुสมาช) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๖๒,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๔ มี.ค ๖๘ - ๒ พ.ค.๖๘		✓		๓๕๗,๐๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๒๐.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนแพง สายบ้านโพนแพง – บ้านดักเต่า	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพนแพง สายบ้านโพนแพง – บ้านดักเต่า หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๗๔,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกในการใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ – ๒๙ เม.ย. ๖๘		✓		๓๖๙,๔๐๐	จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๒๑.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหอไตรสายข้างโรงเรียนหนองหอยใหญ่ (ด้านทิศตะวันออก)	เพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองหอไตร สายข้างโรงเรียนหนองหอยใหญ่ (ด้านทิศตะวันออก) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย	๓๕๕,๐๐๐	กองช่าง	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกในการใช้ถนน	๔ มี.ค ๖๘ - ๒ พ.ค.๖๘		✓		๓๕๐,๗๐๐	จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๑ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๕,๗๓๓,๑๐๐	กองช่าง		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๕,๖๔๗,๙๐๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(จ่ายเงินสะสม)

สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิด หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาปิด หมู่ที่ ๔ ขนาด ๐.๓๐X๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตาม แบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๑๐๙,๖๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวก สบาย	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	จ่ายเงิน สะสม สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒.	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาถึงสูง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อก่อสร้างระบบประปา ถึงสูง หมู่ที่ ๑๓ พร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตาม แบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๔๙๘,๘๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ สะอาด	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	จ่ายเงิน สะสม สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อ อุปโภค - บริโภค หมู่ที่ ๒	เพื่อขุดบ่อบาดาลเพื่อ อุปโภค - บริโภค หมู่ที่ ๒ ขุดเจาะบ่อบาดาลเส้น ผ่านศูนย์กลางขนาด ๖” ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตาม แบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๒๔๑,๑๕๔.๕๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ สะอาด	๒๘ มี.ค. ๖๘ - ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		๒๓๖,๕๐๐	จ่ายเงิน สะสม สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔.	โครงการขุดบ่อบาดาลเสริมระบบประปา หมู่ที่ ๑๔	เพื่อขุดบ่อบาดาลเสริมระบบประปา หมู่ที่ ๑๔ ขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๖” ลึก ๑๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตามแบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๒๔๑,๑๕๔.๕๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกในการใช้ถนน	๒๘ มี.ค ๖๘ - ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		๒๓๖,๕๐๐	จ่ายเงินสะสม สมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๕ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑,๐๙๐,๗๐๙	กองช่าง	จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง					๔๗๓,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่)

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๘

สภาอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการก่อสร้างลาน เอนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็กป่าช้าบ้านโนนจันทร์ หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างลาน เอนกประสงค์คอนกรีต เสริมเหล็กป่าช้าบ้านโนน จันทร์ หมู่ที่ ๘ พื้นที่ ๗๕๑ ตร.ม. หน้า ๐.๑๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตามแบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๓๒๙,๗๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาพอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒.	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ สายนางอรุณรัตน์ ชามา - นางฉวีวรรณ พ่อชั้นชาย	เพื่อปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ สายนางอรุณรัตน์ ชามา - นางฉวีวรรณ พ่อชั้น ชาย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๘ เมตร ลงดินคันทาง จำนวน ๓๘ ลบ.ม. ลงลูกรังผิวทาง จำนวน ๑๙๒.๐๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบ ตลอดสาย หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๖๔ ตร.ม.	๖๔,๔๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑๐	เพื่อธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑๐ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตามแบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๑๐๙,๘๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาพอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ผิวจราจรลูกรัง ถนนสายนางปราณี โคตรพรหม หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ผิวจราจรลูกรัง ถนนสายนางปราณี โคตรพรหม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร ดินถมคันทาง จำนวน ๖๘๕.๔๔ ลบ.ม. ลงลูกรังผิวทาง จำนวน ๒๒๘.๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบตลอดสาย หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด(ตามแบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๑๒๖,๕๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕.	โครงการก่อสร้างถนนดินตัด ใหม่ผิวจราจรลูกรัง ถนนสาย หนองคันเบ็ด หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนดินตัด ใหม่ผิวจราจรลูกรัง ถนน สายหนองคันเบ็ด หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ดินถมคันทาง จำนวน ๓๖๙.๖๐ ลบ.ม. ลงลูกรังผิวทาง จำนวน ๑๒๓.๒๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยตบแต่งเรียบตลอด สาย หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม. รายละเอียด (ตามแบบ อบต.พุ่มแก กำหนด)	๖๔,๗๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๖.	โครงการลงรังถนนดิน ถนน สายหนองหมากแซว - นา นางหล่อน พ่อสียา หมู่ที่ ๔	เพื่อลงรังถนนดิน ถนน สายหนองหมากแซว - นา นางหล่อน พ่อสียา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๓ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๑๒๕.๗๖ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยตบแต่งเรียบตลอด สาย หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๙ ตร.ม.	๓๕,๖๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาพอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗.	โครงการลงรังถนนดิน ถนน สายหนองผักปอด หมู่ที่ ๔	เพื่อลงรังถนนดิน ถนน สายหนองผักปอด หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๒๒๘.๘๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยตบแต่งเรียบตลอด สาย หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๕ ตร.ม.)	๖๔,๙๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาพอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๘.	โครงการติดตั้งฝापัดราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อติดตั้งฝापัดราง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร(ตามแบบ อบต.พุ่ม แกกำหนด พร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตาม แบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๑๕๔,๙๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาพอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๙.	โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ผิวจราจรลูกรัง ถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนนดินตัดใหม่ผิวจราจรลูกรัง ถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ดินถมคันทาง จำนวน ๑,๕๕๒.๙๕ ลบ.ม. ลงลูกรังผิวทาง จำนวน ๓๒๘.๙๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบตลอดสาย หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตามแบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๒๓๙,๓๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สถานะอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๔๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ๐.๗๐x๐.๗๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อ พร้อมป้ายโครงการและ ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด (ตามแบบ อบต.พุ่มแกกำหนด)	๒๔๒,๙๐๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ มี.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ โอนเงิน งบประมาณ รายการใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๘ สภาอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑,๔๓๒,๗๐๐	กองช่าง	จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง					๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘,๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๔,๒๙๙,๘๐๐	ข้อบัญญัติ
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเงินเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓,๐๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑,๔๑๖,๘๐๐	ข้อบัญญัติ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว	๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๓๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จ่ายกรณีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗		✓		๑๕,๒๑๘.๖๙	ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๑,๙๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง					๕,๗๖๒,๘๑๘.๙๖	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการธนาคารขยะ รีไซเคิลตำบลพุ่มแก	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ ธนาคารขยะ รีไซเคิลตำบลพุ่มแก	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จากต้นทาง	เพื่อรณรงค์คัดแยกขยะ จากต้นทาง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อรณรงค์และป้องกัน โรคไข้เลือดออกคว้น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕.	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค เอดส์และโรคติดต่อร้ายแรง	เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค เอดส์และโรคติดต่อ ร้ายแรง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๖.	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค	เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗.	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๘.	โครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๗	เพื่อคัดแยกขยะจากต้นทาง บ้านดับเต่า หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๙.	โครงการคัดแยกขยะจากต้น ทาง บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๖	เพื่อคัดแยกขยะจากต้น ทาง บ้านนางเลิศ หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๑๐.	โครงการคัดแยกขยะจากต้น ทาง บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๑	เพื่อคัดแยกขยะจากต้น ทาง บ้านพุ่มแก หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๑.	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๑๒.	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖	เพื่อพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๖	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๓.	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑	เพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๑๔.	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔	เพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑๔	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๕.	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๓	เพื่อพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๑๖.	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๔	เพื่อพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๗.	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๕	เพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๑๘.	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี หมู่ที่ ๙	เพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๙.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๕	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๑๕	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒๐.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๑.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕๓ มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕๓ มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒๒.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕๓ มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕๓ มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๓.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ รัชกาล มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ รัชกาล มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒๔.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ รัชกาล มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๕ รัชกาล มหาราชแห่งรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๒๕.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓๓ รัชกาล มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓๓ รัชกาล มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒๖.	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓๓ รัชกาล มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘	เพื่อสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ๓๓ รัชกาล มะเร็งเต้านม หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๒๖ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๕๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์ใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ใส่ใจผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการให้ความรู้ในด้าน สิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม	เพื่อให้ความรู้ในด้านสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เยาวชนเพื่อป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ เยาวชนเพื่อป้องกันการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๙๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการจิตอาสาเราทำความ ดีด้วยหัวใจ	เพื่อจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการพุ่มแกยุคใหม่ไร้ ความรุนแรงในครอบครัว	เพื่อจัดอบรมพุ่มแกยุค ใหม่ไร้ความรุนแรงใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ เม.ย ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน
(๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน วัยใส ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น วัยมันส์	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันวัยใส ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น วัยมันส์	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ สำนึกรักษีในความเป็นไทย และรักชาติ	เพื่ออบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ สำนึกรักษีในความเป็นไทย เป็นไทยและรักชาติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ เม.ย ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๐		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓

การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
๓.๑ แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑.	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ มี.ย.๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง					๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
(๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพ และ ศึกษาดูงานแนวทางตาม ศาสตร์พระราชาเศรษฐกิจ พอเพียงตามรอยพ่อ	เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ ศึกษาดูงานแนวทางตาม ศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๒๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่างๆ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลพุ่มแก	เพื่อบริหารจัดการ ศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
(๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ ทำการ อบต.พุ่มแก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ ทำการ อบต.พุ่มแก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน พึงพอใจ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓			๐	ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการรักษาผืนป่าและ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อรักษาผืนป่าและปลูก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
(๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการสตรีและเยาวชน อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดโครงการสตรีและ เยาวชนอาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ
(๑) แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ ทำการ อบต.พุ่มแก	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำ การ อบต.พุ่มแก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง			๐		

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	เด็กและ เยาวชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๑ ม.ค ๖๘			✓	๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา หรือการ ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อย โอกาส	เพื่อให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา หรือการ ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนและด้อย โอกาส	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนใน เขตพื้นที่ ตำบลพุ่มแก	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๕.	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) (ศพด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ เรียนการสอน สำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ ๒-๕ ปี) (ศพด)	๑๗๕,๕๐๘	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๖.	จ่ายเป็นค่าหนังสือ สำหรับ เด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) (ศพด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) (ศพด)	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๗.	จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓- ๕ ปี) (ศพด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ การเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) (ศพด)	๑๐,๑๕๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๘.	จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) (ศพด)	เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) (ศพด)	๑๑,๓๗๕	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๙.	จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) (ศพด)	เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) (ศพด)	๑๗,๑๕๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๐.	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน วัยเรียน (ศพด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กก่อนวัยเรียน (ศพด)	๗๘๔,๙๘๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนใน เขตพื้นที่ ตำบลพุ่มแก	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๙๐๓,๖๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๑.	จ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้ออาหาร เสริมนมให้กับโรงเรียน (สพฐ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อ อาหารเสริมนมให้กับ โรงเรียน (สพฐ)	๖๓๘,๓๖๗.๖๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๓๑๒,๒๔๘.๓๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๒.	จ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้ออาหาร เสริมนมให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื้อ อาหารเสริมนมให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)	๑๘๘,๑๒๘.๒๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๙๖,๙๖๘.๑๔	ข้อ บัญญัติ
๑๓.	โครงการอุดหนุนโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (อาหารกลางวัน)	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาหารกลางวัน)	๑,๗๙๖,๔๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓		๓๒๖,๙๕๒	ข้อ บัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๓,๙๐๑,๐๕๔.๘๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๑,๘๒๙,๗๖๘.๔๔	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการจัดงานบุญประเพณี เดือนสาม ม.๘	เพื่อจัดงานบุญประเพณี เดือนสาม ม.๘	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญมหาชาติ ม.๔	เพื่อจัดงานบุญประเพณี บุญมหาชาติ ม.๔	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญคุณลานปราสาททรวง ข้าว ม.๙	เพื่อจัดงานบุญประเพณี บุญคุณลานปราสาททรวง ข้าว ม.๙	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ รวมทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ ม.1	เพื่อจัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ ม.1	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
((รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕.	โครงการจัดงานประเพณีบุญ พระเวส	เพื่อจัดงานประเพณีบุญ พระเวส	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๖.	โครงการจัดงานประเพณี ออกพรรษาไหลเรือไฟบก	เพื่อจัดงานประเพณีออก พรรษาไหลเรือไฟบก	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๗			✓	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗.	โครงการประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม	เพื่อจัดงานประเพณีไหล เรือไฟจังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ต.ค. ๖๗			✓	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๘.	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านโพนตู๋ ม.๓	เพื่อจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านโพนตู๋ ม.๓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๙.	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านหนองกุ้ง ม. ๑๐	เพื่อจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว บ้านหนองกุ้ง ม.๑๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ
๑๐.	โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว วัดสามโพธิ์คำ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อจัดงานบุญประเพณี บุญกองข้าว วัดสามโพธิ์ คำ หมู่ที่ ๑๓	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘			✓	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๑.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตหมอเหยาตำบลพุ่ม แก	เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถี ชีวิตหมอเหยาตำบลพุ่ม แก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๑๒.	โครงการแข่งขันกีฬาชกมวย ไทยตำบลพุ่มแก	เพื่ออนุรักษ์ศิลปะมวย ไทย	๑๕๐,๐๕๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๖๘		✓		๑๕๐,๐๕๐	โอนตั้ง จ่าย รายการ ใหม่ อนุมัติเมื่อ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โอนครั้งที่ ๗
จำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๔๕๐,๐๕๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน

(๔) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	เพื่อแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๒๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๐	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖

การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑.	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจ	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของบุคลากร	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจ	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓.	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร อบต.พุ่มแก	เพื่ออบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและศึกษาดูงานของสมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากร อบต.พุ่มแก	๒๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร อบต.พุ่มแก	เพื่ออบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากร อบต.พุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจ	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๕.	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อบต.นาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจ	๑ ต.ค ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๖.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและประมวลจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึงพอใจ	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๕๐๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑.	เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว	เพื่อ	๑๑,๙๗๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	เพื่อ	๕๕,๘๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๓.	โต๊ะทำงาน ระดับ ๓ - ๖ จำนวน ๒ โต๊ะ	เพื่อ	๑๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อ	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๕.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (In Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อ	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๖.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เพื่อ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล และเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๗.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที่)	เพื่อ	๘,๙๐๐	สำนักปลัด	ร้อยละ ๑๐๐ ความพึง พอใจ	๑ ม.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบ หลัก	ตัวชี้วัด โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๘.	ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	เพื่อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประกอบด้วย ๑. ชุดไมโครโฟนสำหรับประธานมีสวิตช์กดตัดการสนทนาของชุดผู้ร่วมประชุม จำนวน ๑ ชุด ราคา ๕,๒๐๐ บาท ๒. ชุดไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแบบไร้สาย จำนวน ๒๓ ชุด ๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๒,๗๐๐ บาท	๑๗๑,๐๒๐	กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกใน การใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาด เงินสะสม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วย รับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
		3. เครื่องควบคุมและรับสัญญาณชุดประชุมแบบไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๔. เครื่องขยายเสียงขนาด ๒๕ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ๕. ตู้ลำโพงแขวนผนังขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ คู่ๆละ ๕,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท ๖. แบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนแบบ AA จำนวน ๔๘ ก้อน ๆ ละ ๑๙๐ บาท เป็นเงิน ๙,๑๒๐ บาท ชุดแท่นสำหรับชาร์ต แบตเตอรี่ แบบ ๒๔ ช่อง จำนวน ๑ อัน ๆ ละ ๔,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๔๐๐ บาท		กองช่าง	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกในการใช้ถนน	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓		จ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
จำนวนโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๓๓๙,๖๙๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๑๗๑,๐๒๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ต.ค ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	เพื่อฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓.	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟฟ้า ไฟลามทุ่งและหมอกควัน	เพื่อฝึกอบรมและรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟฟ้า ไฟลามทุ่งและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
๔.	โครงการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและบริการต่าง ๆ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยรับผิดชอบหลัก	ตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๕.	โครงการอบรมและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	เพื่ออบรมและระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรม	๑ ม.ค ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	✓				ข้อบัญญัติ
จำนวนโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ		รวมงบประมาณทั้งหมดที่ตั้งไว้	๑๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด		จำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง				๐	